

		SISTEMA GESTION DE CALIDAD / PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE PARTIDAS				VERSIÓN N° 1	N° 21
		C O N S T R U C T O R A E C O M A C				LISTA DE CHEQUEO	
Obra			DIRECTOR DE OBRA		SUPERVISOR RESPONSABLE		LC - PINTURA INTERIOR
actividades previas	N°	N/A	ACTIVIDAD	CRITERIO CONTROL	1° REV.	2° REV.	OBSERVACIONES
	RECEPCION PREVIA A EJECUCION				S/N	S/N	
			VERIFICACION EXISTENCIA DE FISURAS	visual 100%			De haber existido, el tratamiendo debe ser el indicado por ingeniero. (APLICACIÓN SIKAFLEX 1A Y MUROLAST)
			Colores según carta de colores de proyecto	visual 100%			
			Materiales y productos según planos y EETT	visual 100%			
			verificación correcto almacenaje de materiales	visual 100%			
			Verificación correcto enhuinchado de Planchas	visual 100%			
			Verificación correcta aplicación de yeso	visual 100%			
			Verificación tipo Plancha (Normal, RH, RF) sólo si aplica	visual 100%			
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	CONFECCION DE PINTURA INTERIOR				S/N	S/N	OBSERVACIONES
	1		Imperfecciones Muro a 1 metro	visual 100%			
	2		Homogeneidad de pintura	visual 100%			
	3		Correcto corte de pintura en cornisas	visual 100%			
	4		correcto corte de pintura en guardapolvos	visual 100%			
	5		correcto corte de pintura en encuentro Muro/Marco de Puerta	visual 100%			
	6		Pintura soplada	visual 100%			
	7		suciedad en Muros Pintados	visual 100%			
	8		correcta ubicación de colores en Muros según proyecto	visual 100%			
	9		limpieza y orden	visual 100%			
OBSERVACIONES GENERALES							
* NA= No Aplica (se debe indicar con una(s) Observación(es) en el caso que corresponda)							
RESPONSABLE RECEPCIÓN CONFORME 1° REVISIÓN CAPATAZ			RESPONSABLE RECEPCIÓN CONFORME 2° REVISIÓN / ENTREGA			V°B° DIRECTOR DE OBRA	
FECHA	NOMBRE		NOMBRE				
/	/						